



# PREISÜBERSICHT " Nora 105m<sup>2</sup>"

<b>GRUNDPAKET:</b>	€	138.239
Aussenwände 114x160 (Polarkiefer)		
Verkleidung der Aussenwände mit Blockpaneele 20*180 innen		
°) Alternativ mit <b>Aussenwanddämmung Steico inkl. Montage</b>		
Aufpreis:	€	18.570,87
Zwischenwände (Ständerkonstruktion)		
Treppe mit Geländer	1 STK	
Zwischendecke sichtbar mit 135x210 Balken		
komplette Sparrendachkonstruktion 88*213		
Fußboden (28 mm massiver Schiffboden)		
Aussentüre(n)	1 STK	
Innentüre(n)	5 STK	
Holz/Alu Fenster "Smal" von Hrachowina	15 STK	
Einreichplan, Transport und Logistik		
Terrasse / Balkon	17m <sup>2</sup> Balkon	17m <sup>2</sup> Terrasse

<b>AUSBAUPAKET:</b>	€	24.898
Isolierung Zellulose		
(16cm Aussenwand und 12cm Boden, 30cm Dach, 10cm Innenwände, Öko-Dampfbremse, Klebebänder, Winddichtung)		
°) Alternativ mit <b>Steico Aufdachdämmung inklusive Sichtdachstuhl</b>		
Aufpreis:	€	2.875,65
Gipskartonplatten (grün) Bad und OSB Platten		
Spengler (Alu Antrazith)		
Trockenestrichplatten (Bad, WC)		
Dacheindeckung (Tondach)		

**Summe GRUND - und AUSBAUPAKET:** € 163.136

## FINNHAUS

### MONTAGE DER IM GRUNDPAKET UND AUSBAUPAKET ENTHALTENEN MATERIALIEN

<b>RICHTMEISTERMONTAGE:</b>	€	48,33 / Stunde / Mann
-----------------------------	---	-----------------------

Individuelle Montage. Ein Mann samt Hammer und Nageltasche. Zwei Mann BHS erforderlich.

<b>ROHBAUMONTAGE:</b>	€	48.798
-----------------------	---	--------

Blechnase, Blockbohlen, Stahlwinkel, Winddichtung, Rutschleisten, T-Leisten (Fenster), Gewindestangen, Ökodampfbremse, Elektroleisten, Gerüstbau, Montage evtl. Ständerwände der AW, Zwischendecke: sichtbare Balken, UK Innenwände, UK Innenwände, Leimbinder, Sparren, Zangen (falls vorhanden), Fenster / Dachflächenfenster / Aussentüren Einbau und winddicht verkleben

<b>TEILMONTAGE:</b>	€	72.397
---------------------	---	--------

**zusätzlich zu Rohbaumontage:** Rauschalung / Traufenschalung, Dachbahn, Konterlattung, Ziegellattung, Aufdopplung Sparren für Dämmung, Elektrolattung Dach, Dacheindeckung, UK-Fußboden, Terrasse: Balkenschuhe, UK, Geländer, Balkon: Balkenschuhe, Unterkonstruktion, Fußboden EG: UK, Treppe

<b>KOMPLETTMONTAGE:</b>	€	113.220
-------------------------	---	---------

Montage **aller** im Anbot enthaltenen Materialien